



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Dato:	29.08.2023
Arkivsak	23/00026
Dokumentnummer:	23/00026-002
Arkivkode:	411.25
Saksbehandler:	Daniel Bjørnstad

Saksnr	Sak	Møtedato
021/23	Nøtterøy kirke - Kalk - Orientering september 2023	19.09.2023

Saksvedlegg

Saksfremstilling

Oppdatering på Pilotprosjekt kalk, Nøtterøy kirke

Driftsleder for eiendom gir en oppdatering på det pågående prosjektet.

Arbeidene ledes av Fabrica kulturminnetjenester ved Per Storemyr. Murmester Mannhart og driftsleder eiendom er med på de fysiske arbeidene på kirken.

Fabrica utarbeider en rapport som omhandler historien på utvendige arbeider på kirken, utførte arbeider fra 2001 til i dag. Rapporten bygger på historiske data, observasjoner, værdata, og fysiske prøver og analyser av murverket. En foreløpig rapport forventes september 2023.

Den foreløpige rapporten vil danne grunnlag for videre vurdering av utførte arbeider i 2021 og reklamasjonen. Rapporten oversendes Akasia før det avtales et møte for samtale om reklamasjonssaken og veien videre.

Prøvefelter: Det er satt opp flere prøvefelter på kirken. 3 mot nord på tårnet, 4 mot syd på tårnet og 2 mot syd på skipet. Prøvefeltene er utført med forskjellige underlag og grunnarbeider samt forskjellige typer kalk og blandingsforhold. Variasjonen går i hovedsak på grunnarbeider samt tykkelse og antall lag med kalk (4-11lag). Prøvefeltene vil være tildekket frem til midt nov/midt des. Feltene vil bli overvåket frem til våren 2024.

Resultatet av disse prøvefeltene vil danne grunnlag for en endelig rapport som danner grunnlag for videre arbeider på kirken. Rapporten vil også være svært viktig for tilsvarende konstruksjoner.

Finansiering, FKF har pr nå ikke fått eksterne midler øremerket til pilotprosjektet. FKF har løpende dialog med flere instanser og vil søke eksterne midler så fort anledning byr seg.

Forslag til vedtak

KF tar informasjon til orientering.

Møtebehandling



DEN NORSKE KIRKE

Færder kirkelige fellesråd

Vedtak